

Утверждаю:
 Директор ООО «УК ЖЭУ-9»

 Т.С.Ким

 2015г.

О Т Ч Е Т
 планово-предупредительного ремонта
 за 2015 год

№ п/п	Адрес	Объем работ	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
<i>Ремонт кровли</i>				
1	Емельянова 17-2,3п	250	2,3 квартал	выполнено
2	Мира 241-кв.25,83,55 8п(кв.112,113парапет),40(парапет),84(парапет- запад, вентшахта), 142(парапет)	120	2,3 квартал	выполнено
3	Мира 239а- кв.15,28,29	60	2,3 квартал	выполнено
4	Пуркаева 82 -89(вентшахта)	5	2,3 квартал	выполнено
5	Мира 243 – кв.44(верх вентшахты); Кв.29(вокруг канал.трубы)	3	2,3 квартал	выполнено
6	Емельянова 15 -3п	223	2,3 квартал	выполнено
7	Мира 241б-130(карниз.стойки)	6	2,3 квартал	выполнено
8	Мира 239в-73(вентшахта),5п(парапет-восток)	10	2,3 квартал	выполнено
9	Пуркаева 80-2п,5п(над эл.щитом)	2	2,3 квартал	выполнено
10	Емельянова 21-1п(северо-восток-карнизный свес)	3	2,3 квартал	выполнено
11	Мира 245а -2п-д(29-,15)	160	2,3 квартал	перенос на 2016г
12	Мира 239в-29(парапет восток,вентшахта)	10	2,3 квартал	выполнено
13	Мира 247-7п(над эл.щитом)	2	4 квартал	выполнено
14	Комсомольская 280-3п (над эл.щитом)	2	4 квартал	выполнено
		856 кв.м		
<i>Ремонт балконных козырьков</i>				
1	Мира 241 – кв.25 114 127	9	2,3 квартал	выполнено
2	Комсомольская 278 кв.41	6	2,3 квартал	выполнено
3	Комсомольская 278а- 61	6	2,3 квартал	выполнено
4	Мира 239а – 28	6	2,3 квартал	выполнено
5	Мира 241а – 28, 109	6	2,3 квартал	выполнено
6	Емельянова 15 – 117	3	2,3 квартал	выполнено
7	Мира 249 – между 2 и 3 п.	6	2,3 квартал	выполнено
8	Мира 245а-43	1	2,3 квартал	выполнено
9	Пуркаева 84 – 15	3	2,3 квартал	выполнено
10	Комсомольская 276 – 13	6	2,3 квартал	выполнено
11	Мира 241б- 130,12,13,14	12	2,3 квартал	выполнено
12	Мира 243 – 12(между балконами)	1	2,3 квартал	
13	Мира 239в-113	3	2,3 квартал	выполнено
14	Комсомольская 280а – кв.13(разрушение плиты перекрытия); кв.107	3	2,3 квартал	
15	Емельянова 17 – 20,46	3	2,3 квартал	выполнено
16	Мира 247-76(соединение балконов)	1	4 квартал	выполнено
		75 кв.м		
<i>Ремонт входных крылец</i>				
1	Емельянова 15-1п	1	3 квартал	выполнено

2	Пуркаева 82а – 1п	1	3 квартал	выполнено
3	Комсомольская 276в -2эт.(ремонт выбоин полов)	1	3 квартал	выполнено
4	Мира 241б-6(внутри на л/пл),7	2	3 квартал	выполнено
5	Мира 241а-4	1	3 квартал	выполнено
		6 шт.		
	Ремонт столярки			
1	Комсомольская 280 -3п.(изготовление оконного блока)		3 квартал	выполнено
	Косметический ремонт л/площадок			
1	Комсомольская 276б	1	4 квартал	выполнено
2	Емельянова 15а	6	3 квартал	1-5-вып
3	Мира 239в с 5п. по 12п	8	2 квартал	выполнено
4	Емельянова 15	8	2,3 квартал	1-7п-вып
5	Мира 245	2	4 квартал	1п-вып
		25 п.		

	Ремонт межпанельных швов			
1	Мира 235 -2,153,168,94,91,145	28	2,3 квартал	2,91,153,145- выполнено 94,168-перенос на 2016г
2	Мира 237 – 43	8,4	2,3 квартал	выполнено
3	Мира 239а - 28,29,26,23,20,9,13	161,8	2,3 квартал	выполнено
4	Мира 239б – 33,52		2,3 квартал	перенос на 2016г
5	Мира 239в – 119,8,128,127,11,13,87,89,161,148,67,70,29	54	2,3 квартал	67,70- выполнено перенос на 2016г
6	Мира 241 – 25,114,83,137,140,84,112,106,67,40	146,1	2,3 квартал	выполнено
7	Мира 241а – 62,67,68		2,3 квартал	перенос на 2016г
8	Мира 241б – 146,130,95,121,124,127,117,120,139	41	2,3 квартал	121,124,127- выполнено, перенос на 2016г
9	Мира 243 -14		2,3 квартал	перенос на 2016г
10	Мира 245а – 29			перенос на 2016г
11	Мира 245б – 90,42,88		2,3 квартал	перенос на 2016г
12	Мира 247 – 5,98	9	2,3 квартал	5-выполнено, перенос на 2016г
13	Мира 247а – 4		2,3 квартал	перенос на 2016г
14	Мира 249 – 4		2,3 квартал	перенос на 2016г
15	Мира 251 – 18,1,22	79,8	2,3 квартал	выполнено
16	Комсомольская 276 – 13	57	2,3 квартал	выполнено

17	Комсомольская 276а – 54,36	26	2,3 квартал	выполнено
18	Комсомольская 278 – 60,49,38,82,41	25	2,3 квартал	49,38- выполнено 60,82-перенос на 2016г
19	Комсомольская 278а – 32,26,52,56	27	2,3 квартал	26,52,56- выполнено,32- перенос на 2016г
20	Комсомольская 280а – 42,106		2,3 квартал	перенос на 2016г
21	Емельянова 17 – 35,58,20,17,33,13,45	124,5	2,3 квартал	35,58,20,17,45- выполнено, перенос на 2016г
22	Емельянова 15 – 83,117,116,48,45,13,71,19,22,97,66	135,4	2,3 квартал	выполнено 48,45-перенос на 2016г
23	Емельянова 15а – 7,78,52,69,86		2,3 квартал	перенос на 2016г
24	Емельянова 21 -52,74	25	2,3 квартал	выполнено
25	Емельянова 23 – 83,22	27	2,3 квартал	83-выполнено, 22-перенос на 2016г
26	Пуркаева 80 – 33		2,3 квартал	перенос на 2016г
27	Пуркаева 82 – кв.15,21		2,3 квартал	перенос на 2016г
28	Пуркаева 82а – 45,34,36,61,39	39	2,3 квартал	выполнено
29	Пуркаева 84 – 27,18,82,85,3	75,5	2,3 квартал	выполнено
		1089,5п/м		
	<i>Прочее</i>			
1	Комсомольская 276в (скамейка)	1		выполнено
2	Мира 235 (скамейка со спинкой)	1		выполнено

Инженер ООО «УК ЖЭУ-9»

Н.Н.Черная