

Утверждаю:
 Директор ООО «УК ЖЭУ-9»

 Т.С.Ким
 30 января 2016г.

ОТЧЕТ
о выполненной работе планово-предупредительного ремонта
за 2016 год

№ п/п	Адрес	Объем работ	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
<i>Ремонт кровли</i>				
1	Емельянова 23 - кв.83,12	40	2 квартал	Выполнено
2	Мира 241б - кв.41	60	2 квартал	Выполнено
3	Пуркаева 82а - кв.14	10	3 квартал	Выполнено
4	Мира 239а- кв.13,29,58,59	260	3 квартал	Выполнено
5	Мира 245а - кв.15,29	105	2 квартал	Выполнено
6	Мира 239в - кв.128	10	3 квартал	Выполнено
7	Комсомольская 280-1п	25	4 квартал	Выполнено
8	Мира 247- кв.9	5	4 квартал	Выполнено
9	Мира 247а-2п	5	4 квартал	Выполнено
10	Емельянова 15- кв.41,43,84	150	4 квартал	Выполнено
		670 кв.м		
<i>Ремонт балконных козырьков</i>				
1	Пуркаева 80 - кв.14,142	2	2 квартал	Выполнено
2	Мира 241 - кв.138,73,67	3	2 квартал	Выполнено
3	Пуркаева 82а - кв.68	1	3 квартал	Выполнено
4	Мира 241а - кв.137 ,93	2	2 квартал	Выполнено
5	Комсомольская 278а – кв.29	1	3 квартал	Выполнено
6	Мира 241б – кв.85	1	2 квартал	Выполнено
7	Мира 247а – кв.65,82	2	2 квартал	Выполнено
		12 шт.		
<i>Утепление</i>				
1	Комсомольская 278а – 44,52 ,48,4п(тамбур)		3 квартал	Выполнено
2	Мира 241 – 25		3 квартал	Выполнено
3	Мира 239б – 89		3 квартал	Выполнено
4	Емельянова 15-8п (тамбур)		1 квартал	Выполнено
5	Мира 239а-29(вентшахта)		1 квартал	Выполнено
<i>Ремонт входных крылец</i>				
1	Мира 251-2п	1	4 квартал	Выполнено дер.ступень
2	Комсомольская 278а – 3п	1	2 квартал	Выполнено
3	Мира 241б- 4п	1	3квартал	Выполнено
4	Пуркаева 82а-1п	1	4 квартал	Выполнено дер.ступень
5	Пуркаева 80-5п	1	3 квартал	Выполнено
6	Емельянова 21-6п	1	3 квартал	Выполнено дер.ступень
7	Мира 245б-5,6п	2	3 квартал	Выполнено дер.ступень
8	Комсомольская 280-1,4п	2	3 квартал	Выполнено

9	Мира 241-2	1	3 квартал	Выполнено
10	Мира 239в- 9,10п.	2	3 квартал	Выполнено
11	Комсомольская 276-1п	1	3 квартал	Выполнено
12	Емельянова 15-4,2п	2	3 квартал	2п-выполн.
13	Емельянова 23-6п	1	3 квартал	Выполнено
		17 шт.		
	Ремонт входных козырьков			
1	Мира 251-1,2п	2	2 квартал	Выполнено
		2шт.		
	Ремонт столярки			
1	Емельянова 17-1 (люк в техподполье)	1шт.	2 квартал	Выполнено
2	Пуркаева 82а - (штaketник)	29кв.м	2 квартал	Выполнено
3	Мира 241а - (штaketник)	22кв.м	2 квартал	Выполнено
4	Пуркаева 84-скамейка	2шт.	2 квартал	Выполнено
5	Мира 235-2п (загрузочный люк)	1шт.	2 квартал	Выполнено
6	Мира 247- 4п - скамейка	1шт.	2 квартал	Выполнено
7	Мира 247а-3п(дверь в проходную)	1шт.	2 квартал	Выполнено
8	Емельянова 15а- (штaketник)	11кв.м	2 квартал	Выполнено
9	Мира 251 - (штaketник)	10кв.м	2 квартал	Выполнено
10	Мира 247 - (штaketник)	18кв.м	2 квартал	Выполнено
11	Мира 247а – (штaketник)	4кв.м	2 квартал	Выполнено
12	Мира 235-5(дверь в подвал)	1шт.	2 квартал	Выполнено
13	Емельянова 21 – (штaketник)	15кв.м	2 квартал	Выполнено
14	Комсомольская 276 – (штaketник)	13кв.м	2 квартал	Выполнено
15	Комсомольская 280а –(штaketник)	2кв.м	2 квартал	Выполнено
16	Пуркаева 82 –(штaketник)	11кв.м	2 квартал	Выполнено
17	Пуркаева 84 –(штaketник)	9кв.м	2 квартал	Выполнено
18	Комсомольская 280 –(штaketник)	2кв.м	2 квартал	Выполнено
19	Емельянова 15 –(штaketник)	5кв.м	2 квартал	Выполнено
	Косметический ремонт л/площадок			
1	Мира 245-1п	1	1 квартал	выполнено
2	Емельянова 15-8п	1	1 квартал	выполнено
3	Емельянова 15а-6п	1	1 квартал	выполнено
4	Комсомольская 276в	1	3 квартал	выполнено
5	Пуркаева 82а	6	4 квартал	выполнено
		10 п.		

	Ремонт межпанельных швов			
1	Мира 235 – кв.89,168,94,21,176,174,144		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
2	Мира 239а - кв.58	9	3 квартал	Выполнено
3	Мира 239б – кв.33,11	15	3 квартал	Выполнено
4	Мира 239в –кв. 119,8,128,127,13,87,89,161,148,16,67,70,28	280	3 квартал	Выполнено
5	Мира 241 – кв.83,25		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
6	Мира 241а –кв.68,137	30	3 квартал	Выполнено
7	Мира 241б – кв.146,95,117,120,13,139,41,121,124,127	104	3 квартал	выполнено
8	Мира 243 – кв.14.58		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада

9	Мира 245 – кв.29,21,63		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
10	Мира 245а – кв.29,23,14			Перенос на 2017г
11	Мира 245б – кв.90,88,42,4,13,21	97	3 квартал	Выполнено
12	Мира 247 –кв.2,98,38,25,9,10		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
13	Мира 247а – кв.4,65,61,110,113,112	39	3 квартал	Выполнено
14	Мира 249 – кв.4		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
15	Мира 251 – кв.5,43,51		3 квартал	Выполнен кап.ремонт фасада
16	Комсомольская 276 – кв.60,48	61	3 квартал	Выполнено
17	Комсомольская 276а – кв.43	2	3 квартал	Выполнено
18	Комсомольская 276в –кв. 21	15	3 квартал	Выполнено
19	Комсомольская 278 – кв.39	10	3 квартал	Выполнено
20	Комсомольская 278а – кв.32,62	51	3 квартал	Выполнено
21	Комсомольская 280 – кв.1,26,51,36	93	3 квартал	Выполнено
22	Комсомольская 280а – кв.16	28	3 квартал	Выполнено
23	Емельянова 17 – кв.36	16	3 квартал	Выполнено
24	Емельянова 15 – кв.60,20,3	81	3 квартал	Выполнено
25	Емельянова 15а – кв.7,78,52,69,86,12,2	158	3 квартал	Выполнено
26	Емельянова 21 – кв.44	5	3 квартал	Выполнено
27	Емельянова 23 – 22,8,55,56,83	17	3 квартал	Выполнено
28	Пуркаева 80 – 4п-д,кв.43,16	10	3 квартал	Выполнено
29	Пуркаева 82 – кв.15,21	54	3 квартал	Выполнено
30	Пуркаева 82а – кв.1,7,10,14	58	3 квартал	Выполнено
		1233п/м		

Инженер ООО «УК ЖЭУ-9»

Н.Н.Черная

Утверждаю:
 Директор ООО УК ЖЭУ-9

 Т.С.Ким
 30 января 2016г.

ОТЧЕТ
о выполненной работе планово-предупредительного ремонта
за 2016 год

№ п/п	Адрес	Объем работ	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
<i>Ремонт кровли</i>				
1	Комсомольская 259а- 2п-д	3	3 квартал	Выполнено
2	Комсомольская 282 – кв.203,9п.,14п.	20	3 квартал	Выполнено
3	Комсомольская 111 – кв.16	5	4 квартал	Выполнено
4	Комсомольская 253- кв.13	20	4 квартал	Выполнено
		48кв.м		
<i>Ремонт балконных козырьков</i>				
1	Пуркаева 74 - кв.63,42	6	3 квартал	Выполнено
2	Пуркаева 76 – кв.48	3	3 квартал	Выполнено
		9 кв.м		
<i>Утепление</i>				
1	Комсомольская 288 - кв.27 (техэтаж)	16,5	1 квартал	Выполнено
2	Горького 62 -1п(тамбур)	1,5	1 квартал	Выполнено
3	Комсомольская 290а –кв.13,44	108	3 квартал	Выполнено
		126кв.м		
<i>Ремонт входных крылец</i>				
1	Комсомольская 282-12п	1	3 квартал	Выполнено
2	Емельянова 21а – 2п	1	3 квартал	Выполнено
		2 шт.		
<i>Ремонт входных козырьков</i>				
1	Емельянова 21а -2п	1	2 квартал	Выполнено
		1 шт.		
<i>Ремонт столярки</i>				
1	Комсомольская 284- (штaketник)	4 кв.м	2 квартал	Выполнено
2	Комсомольская 283в - (штaketник)	5кв.м	2 квартал	Выполнено
3	Комсомольская 259б - (штaketник)	18кв.м	2 квартал	Выполнено
4	Комсомольская 253 - 4п(подвальная дверь)	1шт.	3 квартал	Выполнено
5	Комсомольская 282 - (штaketник)	8кв.м	2 квартал	Выполнено
6	Комсомольская 257а-1кор. (штaketник)	18кв.м	2 квартал	Выполнено
7	Комсомольская 290- (штaketник)	9кв.м	2 квартал	Выполнено
8	Комсомольская 253- (штaketник)	18кв.м	2 квартал	Выполнено
9	Горького 62б – (штaketник)	6кв.м	2 квартал	Выполнено
<i>Косметический ремонт л/площадок</i>				
1	Комсомольская 286 – 1,2,4п	3	1 квартал	Выполнено
2	Комсомольская 288-2,3,4п	3	2 квартал	Выполнено
3	Комсомольская 284	6	2 квартал	Выполнено
4	Комсомольская 257а- 1 корпус (без общих коридоров)	1	3 квартал	Выполнено
5	Емельянова 17а	4	4 квартал	Выполнено
6	Комсомольская 290	4		Перенос на 2017г
		21 п.		

	Ремонт межпанельных швов			
1	Комсомольская 284 – кв.69	6	3 квартал	Выполнено
2	Комсомольская 286 – кв.5	3	3 квартал	Выполнено
3	Комсомольская 288 – кв.56,63,13	89	3 квартал	Выполнено
4	Комсомольская 290 – кв.12,15		3 квартал	Кап.ремонт фасада
5	Комсомольская 290а – кв.47,44,17,14,25	30	3 квартал	Выполнено
6	Комсомольская 253 – кв.67,69	30	3 квартал	Выполнено
7	Комсомольская 253а - кв.52,60,22	62	3 квартал	Выполнено
8	Комсомольская 253б – кв.4	55	3 квартал	Выполнено
9	Комсомольская 255 – кв.4	45	3 квартал	Выполнено
10	Комсомольская 257а 1 корпус – кв.9,59	51	3 квартал	Выполнено
11	Комсомольская 257а 2 корпус – кв.46,14	60	3 квартал	Выполнено
12	Комсомольская 257 – кв.67	12	3 квартал	Выполнено
13	Комсомольская 259а – кв.7	13	3 квартал	Выполнено
14	Емельянова 17а – кв.55,51,34,43,57 1,2,3,4п-л/площ.	150	3 квартал	Выполнено
15	Пуркаева 74 – кв.43,63	25	3 квартал	Выполнено
16	Пуркаева 76 – кв.63,14	56	3 квартал	Выполнено
17	Горького 56б – кв.14,3,20,15	68	3 квартал	Выполнено
18	Горького 58 – кв.59,40		3 квартал	Перенос на 2017г
19	Горького 62б - кв.15,37,1	26	3 квартал	Выполнено
		781 п/м		

Инженер ООО УК ЖЭУ-9

Н.Н.Черная